

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑.	โครงการก่อสร้างหอกระจาย ข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างหอ กระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	๒๗,๑๐๐	พ.ค. - ส.ค.๒๕๖๗	√	-	-	๐.๐๐
๒.	โครงการติดตั้งเสียงตามสาย ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อและติดตั้งเสียงตาม สายและทดสอบระบบ เพื่อใช้ในงานหอ กระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	๗๓,๓๐๐	มี.ค. - ส.ค.๒๕๖๗	√	-	-	๐.๐๐
๓.	โครงการติดตั้งเสียงตามสาย ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อและติดตั้งเสียงตาม สายและทดสอบระบบ เพื่อใช้ในงานหอ กระจายข่าวประจำหมู่บ้าน	๕๘,๗๐๐	มี.ค. - ส.ค.๒๕๖๗	√	-	-	๐.๐๐
๔.	โครงการก่อสร้างขยายผิว จราจร คสล. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ ๕	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างขยาย ผิวจราจร คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพัก หมู่ที่ ๕	๒๗๒,๔๐๐	มี.ค. - ส.ค.๒๕๖๗	√	-	-	๐.๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕.	โครงการเสริมผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ขยายผิวจราจร ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างเสริม ผิวถนน คสล.พร้อมขยายผิวจราจร ถนน คสล. หมู่ที่ ๗	๓๐๘,๐๐๐	มี.ค. - ส.ค.๒๕๖๗	√	-	-	๐.๐๐
๖.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวาง ท่อระบายน้ำ และบ่อพัก หมู่ที่ ๔	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบาย น้ำและบ่อพัก หมู่ที่ ๔	๔๒,๐๐๐	มี.ค. - ส.ค.๒๕๖๗	√	-	-	๐.๐๐
๗.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	๒๘๑,๑๐๐	มี.ค. - ส.ค.๒๕๖๗	√	-	-	๐.๐๐
๘.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	๑๓๓,๓๐๐	มี.ค. - ส.ค.๒๕๖๗	√	-	-	๐.๐๐
๙.	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำ คสล.พร้อม บ่อพัก หมู่ที่ ๓	๒๕๔,๖๐๐	มี.ค. - ส.ค.๒๕๖๗	√	-	-	๐.๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๐.	โครงการขยายเขตประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขยายเขต ประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	๘๕,๙๐๐	มี.ค. - ส.ค.๒๕๖๗	√	-	-	๐.๐๐
๑๑.	โครงการขยายเขตประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขยายเขต ประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	๓๐๓,๐๐๐	มี.ค. - ส.ค.๒๕๖๗	√	-	-	๐.๐๐
๑๒.	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าสู่ศาลาอเนกประสงค์ (หมู่ที่ ๒)	๒๐,๐๐๐	มี.ค. - ส.ค.๒๕๖๗	√	-	-	๐.๐๐
๑๓.	โครงการติดตั้งเสียงตามสาย ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อและติดตั้งเสียง ตามสายและทดสอบระบบ เพื่อใช้ในงานหอกระจายข่าวประจำ หมู่ ที่ ๓	๕๘,๗๐๐	มี.ค. - ส.ค.๒๕๖๗	√	-	-	๐.๐๐
๑๔.	โครงการปรับปรุงระบบ ประปา หมู่ที่ ๖ (เปลี่ยนท่อเมน ประปา)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบ ประปา หมู่ที่ ๖ (เปลี่ยนท่อเมนประปา)	๓๑๐,๐๐๐	มี.ค. - ส.ค.๒๕๖๗	√	-	-	๐.๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๕.	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้านเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ ที่ ๒	๒๖๙,๔๐๐	มี.ค. - ส.ค.๒๕๖๗	√	-	-	๐.๐๐
๑๖.	โครงการวางท่อระบายน้ำ ถนนสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำถนนสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑	๑๐,๖๐๐	มี.ค. - ส.ค.๒๕๖๗	√	-	-	๐.๐๐
๑๗.	โครงการติดตั้งคาปาซิเตอร์ ปรับแรงดันหม้อแปลงไฟฟ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งคาปาซิ เตอร์ปรับแรงดันหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๕๐ KEV และ ๒๕๐ KEV ใช้สำหรับ ประปา และสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	๖๐,๐๐๐	มี.ค. - ส.ค.๒๕๖๗	√	-	-	๐.๐๐
๑๘.	ค่าปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	๔๐๓,๖๐๐	ต.ค.๒๕๖๖- ก.ย.๒๕๖๗	-	√	-	๔๒,๓๒๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๙.	เครื่องตบดิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน ๑ เครื่อง	๒๑,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗	√	-	-	๐.๐๐
๒๐.	เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสกัด คอนกรีตไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง กำลังไฟฟ้า ๒,๐๐๐ วัตต์	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗	√	-	-	๐.๐๐
๒๑.	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล (สำนักงาน) จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗	-	-	√	๒๔,๐๐๐
๒๒.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด	๘๘๒,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗	-	√	-	๔๔๓,๗๐๐
๒๓.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการ สอน)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ เรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเหมืองจี้	๑๘๓,๖๐๐	ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗	√	-	-	๑๘๓,๖๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๔.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่า หนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่า เครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๒๗,๙๐๐	ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗	√	-	-	๑๒๗,๙๐๐
๒๕.	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเข้า ค่ายพุทธบุตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เข้าค่ายพุทธบุตรสำหรับเด็ก นักเรียน เยาวชน ผู้ปกครอง ในเทศบาลตำบล เหมืองจี้	๔๐,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย.๒๕๖๗	√	-	-	๔๐,๐๐๐
๒๖.	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการจัดส่งเสริมศักยภาพ เด็กในเขตพื้นที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเสริม ศักยภาพเด็กในเขตพื้นที่	๕๐,๐๐๐	ม.ค. ๒๕๖๗	√	-	-	๕๐,๐๐๐
๒๗.	โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว ค่าอาหารเสริม (นม) ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒. โรงเรียนประถมศึกษาในเขต พื้นที่	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็ก/ เด็กนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด เทศบาลตำบลเหมืองจี้	๘๖๑,๒๒๕	ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗	-	√	-	๑๗๑,๐๘๕.๗๒

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๘.	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ	สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็ก นักเรียนโรงเรียน โดยจัดสรรให้เด็กเล็ก- ประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒๑ บาท/วัน จำนวน ๒๐๐ วัน	๕๘๕,๒๐๐	ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗	-	√	-	๒๖๙,๕๐๐
๒๙.	โครงการแข่งขันกีฬาตำบล ต้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทำโครงการ จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างชุมชน	๑๕๐,๐๐๐	ก.พ. ๒๕๖๗	-	-	√	๑๕๐,๐๐๐
๓๐.	วัสดุกีฬา	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา	๕๐,๐๐๐	ก.พ.๒๕๖๗	-	-	√	๕๐,๐๐๐
๓๑.	โครงการรณรงค์ ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณี แห่เทียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทำโครงการ จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างชุมชน	๕๐,๐๐๐	ก.ค.๒๕๖๗	√	-	-	๐.๐๐

ฉบับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๒.	โครงการกิจกรรมวันต้นไม้ แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี ของชาติ พ.ศ.๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๒๕๖๗	√	-	-	๐.๐๐
๓๓.	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อาชีพและส่งเสริมอาชีพต่างๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการฝึกอบรมอาชีพและส่งเสริม อาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชน	๕๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๒๕๖๗	√	-	-	๐.๐๐
๓๔.	ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน	เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงาน หรือเวลาที่เสียไปให้แก่อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรณีได้รับคำสั่ง ให้ปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยหรือการรักษาความสงบ เรียบร้อยของประชาชนตามกฎหมาย	๙๐,๐๐๐	พ.ย.๒๕๖๖ – ก.ย.๒๕๖๗	√	-	-	๐.๐๐
๓๕.	ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม พิธีสวนสนามในวัน อปพร.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน เข้าร่วมพิธีสวนสนามเนื่องใน วัน อปพร.ประจำปี ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	พ.ย.๒๕๖๖ – ก.ย.๒๕๖๗	√	-	-	๐.๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๖.	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย (อปพร.)	๒๐,๐๐๐	พ.ย.๒๕๖๖ – ก.ย.๒๕๖๗	√	-	-	๐.๐๐
๓๗.	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี เฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิด สาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังและ ฟื้นฟูหลังเกิดภัยสาธารณภัย	๘๐,๐๐๐	พ.ย.๒๕๖๖ – ก.ย.๒๕๖๗	√	-	-	๐.๐๐
๓๘.	เงินสำรองจ่าย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีเหตุ สาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกัน และยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาด ว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชนเป็นส่วนรวม	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖ – ก.ย.๒๕๖๗	√	-	-	๐.๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๙.	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สำคัญ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปี ใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น	๒๐,๐๐๐	พ.ย.๒๕๖๖ – ก.ย.๒๕๖๗	-	-	√	๑๒,๔๕๐
๔๐.	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	๔๐,๐๐๐	พ.ย.๒๕๖๖ – ก.ย.๒๕๖๗	√	-	-	๐.๐๐
๔๑.	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคและ ระงับโรคไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการรณรงค์ป้องกันโรคและระงับ โรคไข้เลือดออกอันเป็นกิจกรรม สาธารณะเกี่ยวกับการป้องกัน และ ระงับโรคติดต่อ โดยจัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำ ยุงลายและพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย	๓๐,๐๐๐	พ.ย.๒๕๖๖ – ก.ย.๒๕๖๗	√	-	-	๐.๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๒.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฯ พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฯ พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ดำเนินการซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐	พ.ย.๒๕๖๖ – ก.ย.๒๕๖๗	√	-	-	๐.๐๐
๔๓.	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	๘๘,๐๐๐	พ.ย.๒๕๖๖ – ก.ย.๒๕๖๗	√	-	-	๐.๐๐
๔๔.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	√	-	-	๐.๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๕.	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๖- ก.ย.๒๕๖๗	√	-	-	๐.๐๐
๔๖.	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๖- ก.ย.๒๕๖๗	√	-	-	๐.๐๐
๔๗.	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๖- ก.ย.๒๕๖๗	√	-	-	๐.๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๘.	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๕	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับ ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๖- ก.ย.๒๕๖๗	√	-	-	๐.๐๐
๔๙.	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๖	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับ ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๖- ก.ย.๒๕๖๗	√	-	-	๐.๐๐
๕๐.	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๗	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับ ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๖- ก.ย.๒๕๖๗	√	-	-	๐.๐๐
๕๑.	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับดำเนิน งานตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๖- ก.ย.๒๕๖๗	√	-	-	๐.๐๐

					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕๒.	โครงการเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่ ผู้พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ ได้แสดงความจำเป็นโดยการขอขึ้นทะเบียน เพื่อรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๒,๐๘๖,๔๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	-	√	-	๕๘๑,๐๐๐
๕๓.	โครงการประเมินความ พึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการ ของ เทศบาลตำบล เหมืองจี้	เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของ ประชาชนต่อการให้บริการและการพัฒนา ศักยภาพการให้บริการของ เทศบาลตำบลเหมืองจี้	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	√	-	-	๐.๐๐
๕๔.	โครงการค่าใช้จ่ายใน การจัดการประชุม ประชาคมท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม ประชาคมท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	√	-	-	๐.๐๐
๕๕.	ค่าปรับปรุงแผนที่ภาษี	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงแผนที่ภาษี	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	√	-	-	๐.๐๐